


*Fertigmeldung/Nachkontrolle für die Gemeinschafts-Antennenanlage



Liegenschaft _____
 Strasse/Nr. _____
 Hausbesitzer _____
 PLZ/Ort _____
 Strasse/Nr. _____

Installationsfirma (genaue Adresse)

Wohnungen total _____ Erschlossene Wohnungen _____ Anzahl Steckdosen total _____



HAK

Ausführungsschema

Ist die Installation gemäss der Installationsanmeldung ausgeführt, erübrigt sich das Ausfüllen des nebenstehenden Schemas.

Gemessener Pegel in dBuV		
	Beste Dose	Schlechteste Dose
Kanal S2 (102.25 MHz)		
Kanal S16 (266.25 MHz)		
Kanal 31 (551.25 MHz)		
Kanal 62 (799.25 MHz)		

Grösste Dämpfung in dB zwischen dem Messpunkt (HAK) und der ungünstigsten Enddose.

50 MHz _____ dB

860 MHz _____ dB

Bemerkung zum Schema

Symbole und technische Angaben

- 2-fach Verteiler Fabr. + Typ _____
- 3-fach Verteiler Fabr. + Typ _____
- 4-fach Verteiler Fabr. + Typ _____
- 1-fach Abzweiger Fabr. + Typ _____
- 2-fach Abzweiger Fabr. + Typ _____
- Enddose unentkoppelt Fabr. + Typ _____
- Durchgangsdose Fabr. + Typ _____
- Kabel Fabr. + Typ _____

*Fertigmeldung/Mängelbehebung gemäss Kontrollrapport _____

Datum _____ Installationsfirma (Stempel und Unterschrift) _____

Die angemeldeten Installationen wurden am _____ geprüft

Der Befund lautet _____

Die festgestellten Mängel sind sofort, spätestens bis am _____ zu beheben



Meine Entscheidung.
 qlbuchsi.ch

Quickline Münchenbuchsee AG
 Oberdorfstrasse 35
 CH-3053 Münchenbuchsee
 Tel. +41 31 530 88 88

* Nicht passendes steichen.
 Bitte Fertigmeldung im Doppel einreichen.